

Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 11/9-19.

Deltagere: René, Torben, Michael, Morten (ref.).

1. **Seneste referat**
Godkendes.
2. **Murer og maler i pumpehuset/vandværket**
Gulvmaling skaller af stedvist. Der rykkes for malers besigtigelse. Affugter bedes snarest fjernes.
3. **Møde hos HTK i september**
René deltog i møde den 5. september. Der blev blandt andet fortalt om en lokal fond på Stevns, hvor fonden betaler for lukning af små borer og forsyning til yderlige huse. HTK vil måske gerne arbejde i denne retning også. Der er indkaldt til nyt møde om emnet den 30/9-19, hvor nødforsyning mellem lokale vandværker også skal drøftes.
4. **Chlorothanolil-amidsulfonsyre**
Prøverne er netop taget. Vi afventer resultater.

Der mangler skiltning på m.m. på taphaner, borer og afgang i pumpehuset. Michael vil laminere skilte og montere.
5. **Måling af kote ved nordlig boring**
Bagger udfører dette i forbindelse med etablering af med ny rentvandstank.
6. **Montering af pejlesensor i borer**
Er monteret i sydlig boring, hvor der netop er monteret nyt stigrør. Denne skal tilsluttes til pumpehuset. Pejlesensor i nordlig boring er ikke monteret endnu.
7. **BlueControl**
Michael har bedt om at afregning venter, så vi kan afregne samlet.
Der er pt. nogle afbrydelser i SRO-systemet, det genstarter periodisk, måske p.g.a. at det bliver for varmt (lukket skab). BlueControl er ved at finde en løsning.
Michael har observeret, at DGU-nummer for borerne ikke findes på skærmen i pumpehuset. Dette bedes etableret. Endvidere bedes borerne numre rettet på skærmen.
8. **Renovering af sydlig boring**
Vi skal bede om, at der monteres prop på hane til prøvetagning.
9. **Ny rentvandsbeholder**
Den nye tank er leveret, men er ikke placeret korrekt. Entreprenørerne vil flytte tanken til korrekt placering.

Morten rykker for tilbud fra anlægsgartner vedr. lukning af hæk.
10. **Stendyssevej**
René har aftalt med beboeren, at sagen afventer færdiggørelsen af arbejderne ved vandhøjen.
11. **Politianmeldelse**
Der er fortsat ikke modtaget besked om sagen fra politiet.
12. **Faktura fra Uponor.**
Faktura er modtaget. Michael betaler snarest ved bankoverførsel. Vi påregner at den sidste svejsning ved tårnet bliver udført af Uponor inden betaling skal finde sted.
13. **Næste møde**
Den 2/10 kl. 20.